



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ**

Α ρ ι θ. Σ υ ν ε δ ρ ι α σ η ς: 13/25-5-2022

Αριθ. Αποφ: 68/2022

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13^{ης} συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 2^ο Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση δύο σχολικών κτιρίων Α΄θμιας εκπαίδευσης Δήμου Σιντικής».

Στο Σιδηρόκαστρο , σήμερα την 25^η του μηνός Μαΐου, του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με δια ζώσης παρουσία , ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 3776/17.05.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλους του Δημοτικούς Συμβούλους και στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Άρχισε η συνεδρίαση αφού το σώμα βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία με την παρουσία είκοσι πέντε (25) μελών και την απουσία δύο (2) μελών, όπως:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ
1	Αθανασιάδης Αναστάσιος	1	Ζαπρίδης Ευστάθιος
2	Αργυροπούλου Σταυρούλα	2	Ραβανίδης Χρήστος
3	Γεωργιάδης Άνθιμος		
	Δημόπουλος Κωνσταντίνος		
5	Δήμου Ιωάννης		
6	Ζλατίντσης Αντώνιος		
7	Ιντζές Νικόλαος		
8	Ιωαννίδου Μαρία		
9	Κοσμίδης Παναγιώτης		
10	Κορωνίδης Παύλος		
11	Λαζαρίδης Θεολόγος		
12	Λεωνάκης Λεωνίδας		
13	Λούγγος Ζήσης		
14	Μαυροφρύδης Κυριάκος		
15	Μουμτζίδης Χαράλαμπος		
16	Νικηφόρου Κωνσταντίνος		
17	Νικολάου □ Λεωνίδας		
18	Παναγιωτίδης Ιωσήφ		
19	Ρόδη Σουλτάνα		
20	Σαββίδης Παναγιώτης		
21	Σπανίδης Ευθύμιος		

22	Τορουνίδης Ιωάννης		
23	Τσίντσιος Γεώργιος		
24	Φραγκαλής Δημήτριος		
5	Φυταγκουρίδου Όλγα		

Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων: 1) Αγγελίδου Αθανασία (Σιδηροκάστρου) 2) Μπελελής Νικόλαος (Ροδόπολης).

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δήμαρχος κ. Δομουχτσίδης Φώτιος που κλήθηκε νόμιμα.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το σώμα να συζητηθούν εκτάκτως τα ακόλουθα δύο θέματα:

1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο συμβούλιο για την επιθεώρηση-άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της Π.Ε Σερρών.
2. Παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης αμμοληψίας .

Το σώμα ομόφωνα συναίνεσε στην συζήτηση τους.

Το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο κ. Σαββίδης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών , και αναφέρθηκε στο από 10-5-2022 έγγραφο του Πρ/νου της ΔΤΥΠΠ με το οποίο ζητείται η λήψη απόφασης σχετικά με τη την αίτηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών που υποβλήθηκε από την ανάδοχο του έργου " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ". Με την παραπάνω αίτηση ζητείται η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου για δύο (2) μήνες. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου οφείλεται στις άσχημες καιρικές συνθήκες που υπήρξαν λόγω πολυήμερων βροχοπτώσεων . Συνεχίζοντας ο κ. Σαββίδης είπε ότι με τη νέα αίτηση παράτασης δύο μηνών , είναι σύμφωνη και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου όπως προκύπτει από το έγγραφο που αναφέρθηκε.

Αφού ολοκληρώθηκε το θέμα ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά με αίτηση παράτασης των εργασιών του παραπάνω έργου .

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την εισήγηση του θέματος και έλαβε υπόψη το από 10-5-2022 έγγραφο του Πρ/νου της Δ/νσης Τ.Υ.Π.& Π του Δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει τη 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ" κατά δύο (2) μήνες και συγκεκριμένα μέχρι 26-8-2022.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **68/2022** .

Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Τ.Σ.Υ ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Υπογραφή 1	ΤΑ ΜΕΛΗ Τ.Υ Υπογραφές 24	Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
---	---	---

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ